

**Размещение информации АО «Майкаинзолото» на сайте: об оборудовании центральной котельной и инженерных сетях по предоставлению регулируемых коммунальных услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и подаче воды по распределительным сетям потребителям п. Майкаин, по состоянию на 1 октября 2019г.**

1. Установленная мощность паровых котлов центральной отопительной котельной: КЕ -25/14С - 12,5 Гкал/час, ДКВр -20/13 -10,0 Гкал/час. По заключению экспертизы, проведенного специализированной организацией, срок следующего технического обследования котла КЕ-25/14С - 2022 год, котла ДКВр -20/13 - 2025 год., бойлеров сетевой воды ПСВ -90-7-15 рег.516 -2020г, рег.480,883 -2022г.

На сегодняшний день по котельной проведены работы, согласно графика мероприятий по подготовке оборудования и сетей к работе в зимних условиях 2019-2020г.г.: готовность котлов и КВО:КЕ-25/14С-100%, ДКВр-20/13-90%. Насосное хозяйство -100%. Дробильное отделение топлива -100%. Отделение шлакозолоудаления -100%. Водоподготовка -100%. Бойлера сетевой воды ПСВ -90-7-15-70%. Деаэратор ДСА-50 -100%.

В отопительный сезон в работе один котел, второй в резерве.

2. Тепловые сети п. Майкаин протяженность 8320 п.м. (в однострубно исчислении). Трубы сталь 20: Дн- 325мм, 259мм,159, 108,89,76 , 57мм.

По плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020г.г. проводится замена изношенных труб тепло и водопроводных сетей. Закончены работы по замене труб теплосети Дн -57 мм. и водопровода Дн-108мм на вводах домов 63,65,69 ,73, 100,104 ул. Астана (ул. Ленина), ул.А.Абдыкалыкова,6-8, ул. Торайгырова,19

Заменено 42 п.м. Ду 300мм, магистральной теплосети ЦК -Поселок.

По графику промывка и опрессовка магистральной сети 21-22 сентября 2019г.

*Однако на 3 сентября т.г. ремонт магистральной теплосети Дн 325мм от ЦК до поселка не завершен подрядной организацией ТОО «ИшиСтройИнвест». Более того с 7 августа 2019 г. все работы приостановлены из-за не выделения денежных средств.*

3. В июле 2017 года заключен сроком на 5 лет с Акимом п. Майкаин договор доверительного управления водоводом Экибастуз- Майкаин: материал труб пластик Дн 630мм протяженность 33,143км и водопроводными сетями п. Майкаин: магистральные водопроводные сети пластик: Дн 225, 160,110 мм, протяженность 38 км.

Подача воды в насосную станцию поселка Майкаин 10000 м<sup>3</sup> осуществляется с водоочистой насосной станции (ВОС) г. Экибастуз по водоводу Экибастуз-Майкаин, протяженностью порядка 60 км.

Ремонт силового трансформатора мощность 400 кВа 6/0,4 кВ. насосной станции второго подъема п. Майкаин, замена силового кабеля АСБ -3х50мм, 6кВ от подстанции 110/35/6 кВ АО «ПРЭК» до насосной станции второго подъема п. Майкаин, протяженность 200 метра, перенесен.

Участок водовода от ВОС г. Экибастуз до ПК -274 эксплуатирует ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз. От ПК -274 до п. Майкаин, 33,143км водовода обслуживает АО «Майкаинзолото». ГКП «Горводоканал» в июле 2019г. произвел переврезку аварийного участка водопровода в районе дач г. Экибастуз.

С целью снижения потерь воды и своевременного устранения утечек производится каждые 4-5 дней объезд водовода Экибастуз-Майкаин.

4. Продолжается работа и по выявлению несанкционированного разбора горячей воды из радиаторов отопительной систем квартиросъемщиками многоквартирных, так же домов частного сектора, подключенные к централизованной системе отопления.

5. Проводится по заявлению определенная работа по оформлению и выдаче технических условий на присоединение к централизованной системе водоснабжения.

**Администрация АО «Майкаинзолото»**