

Информация об оборудовании, резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий АО «Майкаинзолото за III квартал 2020г.

1. Установленная мощность паровых котлов центральной отопительной котельной поселка Майкаин: КЕ -25/14С - 12,5 Гкал/час, ДКВр -20/13 -10,0 Гкал/час. В отопительный сезон в работе один котел, второй в резерве.

По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего технического обследования парового котла ДКВр -20/13 -2025 год.

Капитальный ремонт котла КЕ-25/14С завершен подрядной организацией в июле 2020г. По окончании капитального ремонта проведена техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности котлу, срок следующего ТД август 2022год.

Так же независимой экспертной организацией проведены очередные технические экспертизы по обеспечению промышленной безопасности сосудов, отработавших свой ресурс: бойлеру ПСВ -90-7-15 рег.516, паропроводов в пределах котельной. Срок ТД - 2022г. Срок ТД бойлеров сетевой воды ПСВ -90-7-15 рег.480,883 - 2022г.

В отопительный сезон в работе 2 бойлера, один в резерве. Так же исследовательским центром по безопасности охраны труда и промышленной безопасности» проведены техническое обследование строительных конструкций дымовой трубы центральной отопительной котельной п. Майкаин, и на основании результатов срок следующего обследования - 2025год.

Резерв котельно-вспомогательного оборудования, имеется

2. С 17 ноября 2019 года по Договору доверительного управления государственным имуществом тепловые сети п. Майкаин переданы АО «Майкаинзолото»: протяженность 8 320 п.м. (в однострубно́м исчислении). Трубы сталь 20: Дн- 325мм, 259мм, 159, 108 - 57мм, на срок 3 года, до 2022г.

3. Доступные мощности, для выдачи технических условий на присоединение домов частного сектора к централизованной системе отопления поселка, определяются по завершении подрядной организацией капитального ремонта изношенных тепловых сетей поселка Майкаин, а также по итогу завершения отопительного сезона 2020-2021г.: обеспечение качественной тепловой энергией ранее присоединенных и с учетом потребителей подключенных в 2020 году.

4. С 20 июля 2020г. договор доверительного управления водоводом Экибастуз – Майкаин; Договор доверительного управления водопроводными сетями п. Майкаин расторгнут по инициативе Акима п. Майкаин. АО «Майкаинзолото» исключена из реестра СЭМ по предоставлению услуг: подача воды по распределительным сетям п. Майкаин.

5. Схема размещения инженерных сетей п. Майкаин, используемого при предоставлении регулируемых услуг: производства, подача, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей, не изменены.

Изменен диаметр трубы теплосети ул. Астана ,63-Астана,79 на Дн- 219мм.

Администрация АО «Майкаинзолото»