

**Информация об оборудовании, резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий
АО «Майкаинзолото за IV квартал 2021г.**

1. Установленная мощность паровых котлов центральной отопительной котельной поселка Майкаин: КЕ -25/14С 12,5 Гкал/час, ДКВр -20/13 10,0 Гкал/час. В отопительный сезон в работе один котел, второй в резерве.

Капитальный ремонт парового котла ДКВр -20/13 произведен в 2017 году.

По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего технического диагностирования парового котла ДКВр -20/13 -2025 год.

Техническое освидетельствование: наружный и внутренний осмотры парового котла ДКВр-20/13, при участии инспектора по государственному надзору в области промышленной безопасности проведено 14 сентября 2021года.Срок следующего НО,ВО,ГИ 14 сентября 2025год.

Капитальный ремонт парового котла КЕ-25/14С произведен в 2020году. По окончании капитального ремонта проведена техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности котлу, срок следующего ТД август 2022год.

Так же независимой экспертной организацией проведены очередные технические экспертизы по обеспечению промышленной безопасности сосудов, отработавших свой ресурс: бойлеру ПСВ -90-7-15 рег.516, паропроводов в пределах котельной. Срок ТД - 2022г. Срок ТД бойлеров сетевой воды ПСВ -90-7-15 рег.480,883 - 2022г.

В отопительный сезон в работе 2 бойлера, один в резерве.

В 2020 году произведено техническое обследование строительных конструкций дымовой трубы центральной отопительной котельной п. Майкаин, и на основании результатов срок следующего обследования - 2025год.

Резерв котельно-вспомогательного оборудования, имеется.

2. С 17 ноября 2019 года по Договору доверительного управления государственным имуществом тепловые сети п. Майкаин переданы АО «Майкаинзолото»: протяженность 8 320 п.м. (в однострубном исчислении). Трубы сталь 20: Дн- 325мм, 219мм,159мм, 108 - 57мм, на срок 3 года, до 2022г.

Ремонтные работы основного и котельно вспомогательного оборудования, здания и сооружений отопительной котельной, а так же ревизия, чистка, замена не исправной запорной арматуры тепловых колодцев поселковых теплосетей произведено в летний период 2021года.

Произведено по итогу закупа АО «Майкаинзолото» текущий ремонт тепло и водопроводных сетей ул. Астана ,70 ; ул. Астана,74-ул. Торайгырова,4.

Паспорт готовности энергопроизводящих, энергопередающих организаций к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г. предприятием, получен.

3. Доступные мощности, для выдачи технических условий на присоединение домов частного сектора к централизованной системе отопления поселка:

- Техническая мощность установленного оборудования центральной котельной для покрытия потребности в тепловой энергии дополнительных (новых) потребителей поселка Майкаин, отсутствует.

4. Схемы размещения инженерных теплосетей сетей п. Майкаин, используемого при предоставлении регулируемых услуг: производство, подача, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей, не изменены.

Администрация АО «Майкаинзолото»